

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞12.8MW项目

日期	2020年4月22日星期二	气候	晴	气温	8°C-15°C
监理人员动态: 3人熟悉图纸, 整理资料 施工方人员动态: 无 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	因厂里有客户审核屋面无施工人员进行施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张书龙, 王国富, 马威顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年11月25日星期六	气候	晴	气温	10℃-20℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场。 施工方人员动态: 天目电力20人。 施工机械动态: 切割机, 吊车			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	①1号屋顶吊运拆除旧彩钢瓦。 ②3号屋顶拆除防雷接地, 完成30%, 累计完成50%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张书右, 于国豪, 马成顺		总监审核	刘培	



扫描全能王 创建