

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.79MW项目

日期	2020 年 5 月 13 日 星期 三	天气	晴	气温	19℃-32℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场, 检查材料 施工方人员动态: 天目电力20人. 施工机械动态: 电钻.		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度情况	①因材料未按时到场, 屋顶无施工队施工. ②西人清理屋顶垃圾.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人: 张书龙, 王国宝, 马威顺		总监(总监代表)签阅: 刘士发			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建