

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1.79MW项目

日期	2020年5月6日星期三	气候	晴	气温	18℃-28℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场 施工方人员动态: 王同宝、张书龙、马成顺 施工机械动态: 电钻			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	①3#屋顶坡北安装导轨完成20%, 累计完成9%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王同宝、张书龙、马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建