

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.79MW项目

日期	2020年5月7日星期四	气候	晴	气温	15℃-29℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场, 检查施工质量 施工方人员动态: 天目电力16人 施工机械动态: 电钻			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	①3号屋顶南坡放线定位完成5%, 累计完成5% ②3号屋顶南坡夹具安装完成1%, 累计完成1%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国富, 张书友, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建