

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1.79MW项目

日期	2020年5月9日星期六	气候	晴	气温	18℃-26℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 天目电力2人.					
施工机械动态: 电钻.					
施工部位进度情况	①3号屋顶南坡夹具安装完成20%, 累计完成60%. ②3号屋顶南坡开始试装导轨, 完成20%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国富, 张书君, 马武顺		总监签阅	刘士俊	



扫描全能王 创建