

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 10 日

天气：阴转雨

星期：四

气温：23—30℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 4 号厂房屋顶直流电缆放线、走道板支架施工质量、安全。 2、检查 4 号厂房屋顶逆变器安装施工质量、安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4 号厂房屋顶直流放线 6000 米，累计完成 9000 米。 2、4 号厂房屋顶逆变器安装完成 7 台，累计完成 46%。 3、走道板支架安装完成 40%。
施 工 人 员		施工人员20人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发