

监 理 日 志

日期：2020年9月11日

天气：多云

星期：五

气温：21—27℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 4 号厂房屋顶直流电缆放线、走道板支架施工质量、安全。 2、检查 4 号厂房屋顶逆变器安装施工质量、安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4 号厂房屋顶直流放线 15000 米，累计完成 24000 米。 2、4 号厂房屋顶逆变器安装完成 8 台，累计完成 100%。 3、走道板支架安装完成 60%，累计完成 100%。
施 工 人 员	施工人员20人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 :张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	