

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 12 日

天气：多云

星期： 六

气温： 21—28℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 4 号厂房屋顶直流电缆放线施工质量、安全。 2、检查 1 号厂房预制舱柜内防火封堵。 3、检查 4 号厂房屋顶走道板安装施工质量、安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、4 号厂房屋顶直流放线完成 15000 米，累计完成 39000 米。 2、4 号厂房屋顶走道板安装完成 20%，累计完成 20%。 3、1 号厂房预制舱柜内防火封堵施工完成 100%.
施 工 人 员		施工人员20人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发