

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 13 日

天气：多云

星期： 日

气温： 21—27℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 4 号厂房屋顶直流电缆放线、交流电缆放线施工质量、安全。 2、检查 4 号厂房屋顶走道板安装施工质量、安全。 3、检查 1 号预制舱基础外墙施工质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1、4 号厂房屋顶直流放线完成 8000 米，累计完成 47000 米。 2、4 号厂房屋顶走道板安装完成 40%，累计完成 60%。 3、4 号厂房交流放线完成 1500 米，累计完成 1500 米。 4、1 号厂房预制舱基础外墙施工。
施 工 人 员		施工人员20人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发