

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 2 日

天气：多云转雨

星期：三

气温：22—31℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 4 号厂房屋顶组件安装。 2、检查 1 号厂房预制舱接线、扁铁焊接施工。 3、检查 3 号厂房走道板施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4 号厂房屋顶组件安装完成 400 块，累计完成 1700 块。 2、1 号厂房预制舱回流柜接线施工完成 30%., 累计完成 60% 3、3 号厂房屋顶走道板施工完成 100%. 4、1 号厂房接地扁铁施工完成 20%，累计完成 80%.
施 工 人 员		施工人员21人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发