

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 4 日

天气：晴

星期：五

气温：24—32℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 1 号厂房预制舱接线、扁铁焊接施工和走道板施工。 2、检查 4 号厂房屋顶组件安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4 号厂房屋顶组件安装完成 400 块，累计完成 2500 块。 2、1 号厂房预制舱回流柜接线施工完成 20%., 累计完成 100% 3、1 号厂房屋顶走道板施工完成 20%，累计完成 100%. 4、1 号厂房接地扁铁施工完成 10%，累计完成 100%.
施 工 人 员		施工人员21人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人:张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发