

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 5 日

天气：晴

星期：六

气温：22—34℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、开箱检查 4 号厂房逆变器。 2、检查 4 号厂房预制舱并网柜安装、下墙桥架安装。 3、检查 4 号厂房屋顶组件安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4 号厂房屋顶组件安装完成 500 块，累计完成 3000 块。 2、4 号厂房下墙桥架安装完成 100%。 3、4 号预制舱并网柜安装。 4、4 号厂房逆变器到货。
施 工 人 员		施工人员21人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发