

监 理 日 志

日期：2020年9月9日

天气：晴

星期：三

气温：24—33℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查4号厂房屋顶桥架安装、直流电缆放线施工质量、安全。 2、整理安全检查资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4号厂房屋顶直流放线3000米。 2、4号厂房桥架安装完成40%，累计完成100%。 3、测控装置、办公桌椅等到货。
施 工 人 员	施工人员20人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 :张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	