

监 理 日 志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 3 月 11 日 星期 三	天气	晴	气温	6° /16°
监理人员动态：2 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：16 人					
施工机械动态：吊车 2 台					
施工进度情况	1、1#楼彩钢瓦吊装； 2、彩钢瓦铺设； 3、3、彩钢瓦支架布料、打孔、粘胶、固定。				
检查发现的问题	彩钢瓦支架粘胶较少。				
处理措施、结果	现场已整改，增加胶量。				
协调内容或其他					
记录人：张建忠		总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制



彩钢瓦支架打孔



彩钢瓦粘胶



彩钢瓦吊装



支架布料