

监 理 日 志

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料有限公司原10.8mm光伏电缆

日期	2020年3月16日 星期一	气候	晴	气温	9~19℃
监理人员动态:	2人巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	光伏工 18人				
施工机械动态:	吊车、电板等机具				
施工进度情况	1. 1#楼南侧彩钢瓦铺设完成100%; 2. 1#楼南侧风机口防水处理; 3. 1#楼南侧中、边支安装。				
检查发现的问题	施工通道, 局部竹板脱落, 扣件松动。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位, 尽快派施工人员进行维修。				
协调内容或其他	与总包徐斌沟通, 做好疫情防范措施, 不要聚集就餐。				
记录人	张志强	总监签阅	文士哲		