

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年 3月 20日 星期五	气候	晴	气温	8℃-22℃
监理人员动态: 2人巡视现场, 开例会, 旁站记录		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 天目电建18人					
施工机械动态: 切割机, 电钻.					
施工部位 进度情况	1. 1#楼北侧进行方钢扣钢打孔。 2. 1#楼北侧进行方钢覆盖。 3. 1#楼北侧进行工型支架固定。				
检查发现的问题	我方人员在巡视中发现, 方钢有生锈情况, 彩钢瓦有凸凹现象, 以及方钢与工型支架没有固定好。				
处理措施、意见、结果	以时通知施工方人员, 下通知单立即整改。				
协调内容或其他	与总包徐文超沟通, 完善工作流程, 以时处理发现的问题。				
记录人	张书龙	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建