

# 监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

|                                                          |                                             |      |                 |    |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------|----|-----------|
| 日期                                                       | 2020年3月22日星期日                               | 气候   | 晴               | 气温 | 10°C-18°C |
| 监理人员动态: 2人巡视施工现场<br>施工方人员动态: 天目电建18人<br>施工机械动态: 切割机, 电钻. |                                             |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |           |
|                                                          |                                             |      |                 |    |           |
|                                                          |                                             |      |                 |    |           |
| 施工部位<br>进度情况                                             | 1#楼顶固定方钢, 彩钢瓦锁定闭合.<br>4#楼顶放线, 覆设方钢, 覆设工型支架. |      |                 |    |           |
| 检查发现的问题                                                  | 无                                           |      |                 |    |           |
| 处理措施、意见、结果                                               | 无                                           |      |                 |    |           |
| 协调内容或其他                                                  | 与总包安全员要求, 做好肺炎疫情防范措施.<br>落实设备, 材料, 和人员进场等事. |      |                 |    |           |
| 记录人                                                      | 张书龙                                         | 总监签阅 | 刘士发             |    |           |



扫描全能王 创建