

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1.8MW项目

| | | | | | |
|------------|---|------|-----------------|----|--------|
| 日期 | 2020年3月27日星期五 | 气候 | 阴 | 气温 | 7℃-15℃ |
| 监理单位动态: | 2人巡视现场,整理资料 | | 材料进场、取样见证、合格情况: | | |
| 施工方人员动态: | 天电建18人 | | | | |
| 施工机械动态: | 电钻 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 因天气原因,早上未施工。下午1号楼北侧开始覆盖彩钢瓦。完成5%总进度完成15% | | | | |
| 检查发现的问题 | 无 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 无 | | | | |
| 协调内容或其他 | 今天开周例会,总包,业主在一起讨论施工情况,资料问题,强调了施工安全问题。 | | | | |
| 记录人 | 张书龙, 王立波 | 总监签阅 | 刘士俊 | | |

