

# 监 理 日 志

工程名称: 常州金坛区特变10.8MW项目

|                                                                 |                                      |                 |      |     |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|-----|--------|
| 日期                                                              | 2020年3月28日星期六                        | 气候              | 下雨   | 气温  | 3℃-15℃ |
| 监理人员动态: 2人整理资料, 巡视施工现场<br>施工方人员动态: 瓦工电建18人<br>施工机械动态: 吊车2台, 电钻. |                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |     |        |
|                                                                 |                                      |                 |      |     |        |
|                                                                 |                                      |                 |      |     |        |
| 施工进度情况                                                          | 因天气原因早上无施工员施工, 下午井楼北侧开始吊运彩钢瓦。清理屋面垃圾。 |                 |      |     |        |
| 检查发现的问题                                                         | 无                                    |                 |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果                                                      | 无                                    |                 |      |     |        |
| 协调内容或其他                                                         | 无                                    |                 |      |     |        |
| 记录人                                                             | 张书龙, 王立波                             |                 | 总监签阅 | 刘士发 |        |



扫描全能王 创建