

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特王10.8MW项目

日期	2020年3月30日 星期一	气候	下雨	气温	8℃-15℃
监理人员动态: 2人巡视施工现场 施工方人员动态: 天电建设18人 施工机械动态: 电钻。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	早上因下雨,无施工人员施工。下午开始铺设彩钢瓦。完成20%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	与业主沟通或施工现场的问题。移交部分资料给业主。				
记录人	张书龙, 王立波		总监签阅	刘士发。	



扫描全能王 创建