

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年3月31日 星期二	气候	小雨	气温	6℃-17℃
监理人员动态: <u>3人巡视施工现场, 整理资料</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>天目电力18人</u>					
施工机械动态: <u>切割机, 电钻</u>					
施工 部位 进度 情况	<u>1#楼北侧进行彩钢瓦吊装, 屋顶彩钢瓦安装, 拖运。</u>				
检查 发现 的问题	<u>①发现个别彩钢瓦有破损现象。</u> <u>②风机口处理, 施工工序不符合要求。</u>				
处理 措施 、意 见、 结果	<u>立即通知施工单位整改。下发通知单007, 要求2天之内回复,</u> <u>并将处理结果报监理项目部。</u>				
协调 内容 或其 他	<u>与总包, 业主沟通, 将彩钢瓦破损一事做处理, 并沟通</u> <u>资料问题。</u>				
记录人	<u>张书龙, 王立波, 马威贤</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>	



扫描全能王 创建