

监 理 日 志

日期：2020年04月12日

天气：多云

星期：日

气温：8—19℃

工程名称：江苏瑞铁轨道装备股份有限公司0.8WM分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、并网工作准备就绪。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川旭能 共创建筑 工程有限 公司	1、并网点低压电缆端接线完成 2、接地焊接完成 3、检修通道格栅切割完成 4、组串开路电压测试
施 工 人 员		施工人员8人，电动扳手7把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 ： 苏 航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	