

# 监理工程日报文字描述

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年6月4日	星期四	天气情况	晴	温度 12-35℃
施工部位	马牌厂区				
出勤人数	4人				
施工机械	长臂车				
工作情况	施工进度情况	视频监控安装、电缆整理			
	施工质量情况	符合设计要求。			
	安全生产情况	施工人员均能正确佩戴安全帽、防护口罩等措施			
	材料、设备进出场情况	无进场材料			
	监理发出指令情况	4区车棚尽快与厂方沟通协调好，安排施工，进度已严重滞后，1-3区车棚做好厂区车辆停放工作			
	次日工作安排	组件安装检查、设备检查，资料审核			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常。			
填报人	王道春		审核人		