

监理工程日报文字描述

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 8 日	星期一	天气情况	晴	温度 11-32℃
施工部位	马牌厂区				
出勤人数	5 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	3*70 高压电缆沟开挖 设备检查、垃圾清理、备品备件文件整理			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	符合要求			
	材料、设备 进出场情况	无进场材料			
	监理发出指 令情况	光伏安装进度严重滞后，1-3 区车棚组件安装停滞，4 区车棚电 气施工停滞（光伏安装人员明日到场）			
	次日工作 安 排	设备检查，对并网送电流程进行告知			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	王道春		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 8 日	星期一	天气情况	晴	温度 11-32℃
施工现场影像  ● 大陆马牌轮胎光伏发电项目 施工区域：高压设备平台 施工内容：验收现场准备 拍摄时间：2020.06.08 17:13 天气：多云 30℃ 地点：合肥市·大陆马牌轮胎(中国)有限公司					
 ● 大陆马牌轮胎光伏发电项目 施工区域：高压设备平台 施工内容：验收现场准备 拍摄时间：2020.06.08 17:29 天气：晴 30℃ 地点：合肥市·大陆马牌轮胎(中国)有限公司					
编写人	王道春		审核人		