

监 理 日 志

第 1 页 共 页

2020 年 1 月 12 日 星期：日	天气：阴	气温：10-3
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、今日 0 导轨安装 0MW，累计安装完成 4.12MW 2、今日 0 夹具安装 0MW，累计安装 4.84MW 3、今日组件安装 0MW，累计安装 1MW 4、1#、2#、3#、4#箱变基础开挖完成 100% 5、今日轮胎生产车间组件具吊装 0.68MW 2. 承包商动态： 光伏区施工管理 4 人，工人 16 人，挖机 一台、吊机一台、叉车一台 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 熟悉现场，了解图纸 2. 质量监理情况： 熟悉现场，了解图纸 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 1、直流电缆今日到货 0，累计到货 90000m， 2、组件组件到货 5340，累计到货 8999 块 3、夹具、导轨、压块全部到货 4、交流电缆今日到货 0，累计到货 3*150 到货 4920 米；3*150+1*70 到货 2128 米；3*150+1*25 到货 790 米；3*1*0.75 到货 800 米；3*70 到货 330 米；3*240 到货 200 米；1*150 到货 500 米 5、今日电缆桥架到货 150×100 到货 2200 米；200×100 到货 700 米；300×100 到货 450 米；400×100 到货 300 米；共计 3650 米 6、逆变器到货 SG50CX 到货 3 台；SG100CX 到货 17 台；SG136TX 到货 40 台 6、箱变 6 台全部到货 填写人：王道春 审核人：刘士发		