

监 理 日 志

第 2 页 共 页

2020 年 1 月 13 日 星期：一	天气：阴	气温：7-1
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况：</p> <p>1、今日导轨安装 0MW，累计安装完成 4.12MW</p> <p>2、今日夹具安装 0MW，累计安装 4.84MW</p> <p>3、今日组件安装 0.2MW，累计安装 1.2MW</p> <p>4、1#、2#、3#、4#箱变基础开挖完成 100%</p> <p>5、今日 1#、2#箱变基础垫层浇筑完成，</p> <p>2. 承包商动态： 光伏区施工管理 4 人，工人 16 人，</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>组织人员进行监理交底培训工作，对各施工进行技术交底</p> <p>检查施工人员保险参保情况</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		