

监 理 日 志

第 5 页 共 页

2020 年 1 月 16 日 星期：四	天气： 阴转小雨	气温： 7-1
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况：</p> <p>1、 今日导轨安装 0MW, 累计安装完成 4.12MW</p> <p>2、 今日夹具安装 0MW, 累计安装 4.84MW</p> <p>3、 今日组件安装 0MW, 累计安装 2MW</p> <p>4、 3#、 4#箱变基础承台支模完成</p> <p>5、 1#、 2#箱变基础砖砌墙完成，</p> <p>6、 2#成品屋面组件吊装 0.67MW</p> <p>2. 承包商动态： 光伏区施工管理 4 人，工人 16 人</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>组件吊装现场旁站，对吊车进行检查，各维修保养记录均在合格期内，吊装周边警戒线均已拉设，配备两名指挥人员</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		