

监 理 日 志

第 6 页 共 页

2020 年 1 月 17 日 星期：五	天气：阴	气温：4-1
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、今日导轨安装 0MW，累计安装完成 4.12MW 2、今日夹具安装 0MW，累计安装 4.84MW 3、今日组件安装 0.3MW，累计安装 2MW 4、3#、4#箱变基础承台浇筑完成，钢筋绑扎完成,支模完成 5、1#、2#箱变基圈梁支模完成， 2. 承包商动态： 光伏区施工管理 4 人，工人 37 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 对现场进行节前安全大检查，下发工程暂停令 2. 质量监理情况： 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		