

监 理 日 志

第 10 页 共 页

2020 年 3 月 13 日 星期：五	天气：晴	气温：13~4
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况：</p> <p>1、 支架累计安装完成 4.12MW</p> <p>2、 组件累计安装 2.3MW</p> <p>3、 4 台箱变基础全部浇筑完成</p> <p>4、 今日 3#、4#箱变基础拆模完成 50%；</p> <p>5、 今日 2#成品库屋面逆变器支架安装 4 组，总计 63 组，桥架累计安装 200m</p> <p>2. 承包商动态： 光伏区施工管理 4 人，工人 15 人</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>巡视现场，安全帽、口罩均能佩戴</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>3. 材料到货情况：</p> <p>1、 直流电缆累计到货 90000m，</p> <p>2、 组件累计到货 16799 块</p> <p>3、 导轨缺 310 根 L=5.3m，20 根 L=4.2m，压块缺 9500 个</p> <p>4、 交流电缆累计到货 3*185 到货 740 米；3*70 到货 970 米，累计到货 3*150 到货 4920 米；3*150+1*70 到货 2128 米；3*150+1*25 到货 790 米；通讯电缆 3*1*0.75 到货 800 米；3*70 到货 330 米；3*240 到货 200 米；1*150 到货 500 米；通信光缆 GYTY53 到货 1800m</p> <p>5、 桥架累计到货 150×100 到货 2200 米；200×100 到货 700 米；300×100 到货 450 米；400×100 到货 300 米；共计 3650 米</p> <p>6、 逆变器到货 SG50CX 到货 10 台；SG100CX 到货 17 台；SG136TX 到货 40 台；SG20KTL1 台</p> <p>6、 箱变全部到货 4 台 1000KVA，1 台 800KVA，1 台 1250KVA</p> <p>7、 接地扁铁累计全部到货</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		