

监 理 日 志

第 11 页 共 页

2020 年 3 月 14 日 星期：六	天气：晴	气温：16~4
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、组件安装 2.3MW，累计完成 30%； 2、支架安装 4.1MW。累计完成 50%； 3、箱变基础完成 4 个，累计完成 100% 4、今日 2#成品库桥架安装完成； 5、今日 2#成品库逆变器支架安装完成，总计安装 5 台； 6、今日 3#、4#箱变拆模完成。 2. 承包商动态： 光伏区施工管理 4 人，工人 15 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 进行施工早班会培训交底，对疫情进行讲解，告知施工人员必须佩戴好安全帽、口罩进行施工作业 2. 质量监理情况： 检查组件安装情况，搬运组件存在野蛮施工，未轻拿轻放，部分组件压块未安装 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		