

# 监 理 日 志

第 13 页 共 页

2020 年 3 月 16 日 星期：一	天气：多云	气温：15~3
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况：</p> <p>1、今日组件安装 0.2MW，累计安装 2.5MW，完成 30%；</p> <p>2、今日支架安装 0，累计安装 4.1MW，完成 50%；</p> <p>3、箱变基础完成 4 个，累计完成 100%；</p> <p>4、今日逆变器安装 6 组；累计安装 11 组，完成 17%；</p> <p>5、今日桥架安装 240m，累计安装 750m</p> <p>2. 承包商动态： 光伏区施工管理 1 人，工人 15 人</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>安全帽、口罩均能佩戴</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>检查组件安装质量，良好，桥架在屋面搬运过程中，直接拖拽，造成屋面划伤，已在现场告知进行搬运，严禁拖拽</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春                      审核人：刘士发</p>		