

监 理 日 志

第 15 页 共 页

2020 年 3 月 18 日 星期：三	天气：阴	气温：14~3
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、今日组件安装 0.2MW，累计安装 2.9MW，完成 35%； 2、今日支架安装 0，累计安装 4.1MW，完成 66%； 3、箱变基础完成 4 个，累计完成 100%； 4、今日逆变器安装 5 台；累计安装 20 台，完成 23%； 5、今日桥架安装完成 250m，累计安装完成 1000m 2. 承包商动态： 光伏区施工管理 1 人，工人 15 人；车棚区施工管理 1 人，工人 7 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 钢结构车棚焊接未按要求执行，现场缺少消防灭火器材 吊装过程中未拉设警戒线 2. 质量监理情况： 钢结构基础深度达不到 1.2M 要求，且基坑内有积水 3. 存在问题及处理情况： 已在现场通知进行整改 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		