

监 理 日 志

第 20 页 共 页

2020 年 3 月 23 日 星期：一	天气： 多云	气温： 4~8 度
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况：</p> <p>1、今日组件安装 0MW，累计安装 3.2MW，完成 38%；</p> <p>2、今日支架安装 0，累计安装 4.1MW，完成 66%；</p> <p>3、箱变基础完成 4 个，累计完成 100%；</p> <p>4、今日逆变器安装 5 台；累计安装 33 台，完成 50%；</p> <p>5、今日桥架安装完成 200m，累计安装完成 1900m。</p> <p>6、今日屋面桥架转弯及接头制作，接地扁铁敷设；</p> <p>7、今日 3#成品库接地扁铁、桥架、逆变器吊装</p> <p>8、今日基础施工完成 0 个，累计施工完成 76 个，完成 30%，</p> <p>9、今日钢构施工完成 0，累计施工完成 30%</p> <p>10、今日 4#车棚 2 区基础开挖修整完成 16 个，累计完成 152 个，完成 52%；</p> <p>11、今日 4#车棚 2 区基础垫层浇筑 40 个；</p> <p>12、今日 4#车棚 2 区基础人工修复完成 76；</p> <p>2. 承包商动态：光伏区施工管理 1 人，工人 15 人；车棚区施工管理 2 人，工人 13 人</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>现场巡视检查施工人员屋面作业安全防护工作，施工区域采光带已铁丝网维护并拉设警戒线，</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>检查验收屋面夹具及支架安装，支架夹具安装牢固，均两平一弹螺栓均已紧固到位，随机抽查未发现紧固不牢固现象；</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>巡视发现个别区域支架导轨安装偏向一头，致使这一侧导轨延伸超过 500mm 与图纸要求不符，现场要求此类情况全部整改并交代好工人导轨两侧要均匀延伸；</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>暂无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>暂无</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		