

监 理 日 志

第 21 页 共 页

2020 年 3 月 24 日 星期：二	天气： 阴有雨	气温： 3~7
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、今日组件安装 0MW，累计安装 3.2MW，完成 38%； 2、今日支架安装 0，累计安装 4.1MW，完成 66%； 3、箱变基础完成 4 个，累计完成 100%； 4、今日逆变器安装 8 台；累计安装 41 台，完成 65%； 5、今日桥架安装完成 400m，累计安装完成 2300m。 6、今日屋面桥架转弯及接头制作，接地扁铁敷设； 7、今日 3#成品库接地扁铁、桥架、逆变器吊装 8、今日基础施工完成 0 个，累计施工完成 76 个，完成 30%， 9、今日钢构施工完成 0，累计施工完成 30% 10、今日 4#车棚 2 区基础开挖修整全部完成 2. 承包商动态： 光伏区施工管理 1 人，工人 15 人；车棚区施工管理 2 人，工人 13 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 2. 质量监理情况： 现场巡视检查要求组件分散后必须下班前安装完毕，每次所分散的组件不要过多，防止组件分散后没有固定遇强风垂落损坏砸伤人员事故； 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		