

# 监 理 日 志

第 24 页 共 页

2020 年 3 月 27 日 星期：五	天气：小雨	气温：10~1
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、今日组件安装 0MW，累计安装 3.2MW，完成 38%；</li><li>2、今日支架安装 0.4，累计安装 5.1MW，完成 62%；</li><li>3、箱变基础完成 4 个，累计完成 100%；</li><li>4、今日逆变器安装 0 台；累计安装 42 台，完成 65%；</li><li>5、今日桥架安装完成 200m，累计安装完成 2500m。</li><li>6、今日 2#成品库屋面直流电缆放线 5000m，累计放线 6000m；</li><li>7、今日生接地扁铁焊接安装 400m，累计完成 800m</li><li>8、今日基础施工完成 0 个，累计施工完成 76 个，完成 30%，</li><li>9、今日钢构施工完成 0，累计施工完成 30%</li><li>10、今日 4#车棚 2 区基础承台浇筑完成 28 个，累计浇筑 76 个；</li><li>11、今日基础支模、钢筋笼绑扎固定，预埋件焊接固定完成 18 个</li></ol> <p>2. 承包商动态：光伏区施工管理 4 人，工人 35 人；车棚区施工管理 2 人，工人 11 人</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 现场巡视检查，阴雨天气要求工人上下爬梯必须佩戴防坠器，对强制上下人员要求施工方清出现场；</p> <p>2. 质量监理情况： 现场巡视检查，要求阴雨天气注意屋顶组件防潮保护，下班前对螺栓小件归拢完毕后方可离开；</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春                      审核人：刘士发</p>		