

监 理 日 志

第 26 页 共 页

2020 年 3 月 29 日 星期：日	天气： 晴	气温： 11~-2
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、今日组件安装 0MW，累计安装 3.2MW，完成 38%； 2、今日支架安装 0.4，累计安装 5.1MW，完成 62%； 3、箱变基础完成 4 个，累计完成 100%； 4、今日逆变器安装 0 台；累计安装 42 台，完成 65%； 5、今日桥架安装完成 200m，累计安装完成 2500m。 6、今日 2#成品库屋面直流电缆放线 5000m，累计放线 6000m； 7、今日生接地扁铁焊接安装 400m，累计完成 800m 9、今日基础施工完成 0 个，累计施工完成 76 个，完成 30%， 10、今日钢构施工完成 0，累计施工完成 30% 11、今日 4#车棚 2 区基础承台浇筑完成 28 个，累计浇筑 76 个； 12、今日基础支模、钢筋笼绑扎固定，预埋件焊接固定完成 18 个 2. 承包商动态：施工管理人员 3 人，施工人员 27 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场检查，参加工人安全培训 2. 质量监理情况： 现场检查，夹具安装情况，无螺栓松动现象； 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		