

监 理 日 志

第 1 页 共 页

2020 年 04 月 03 日 星期：五	天气：晴	气温：9-20
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、今日完成组件安装 0.4MW 累计完成组件安装 5MW。 2、导轨累计完成 5.8MW。 3、累计完成桥架 2500 米。 4、累计逆变器安装 42 台。 5、今日完成 4 平方线 4500 米，累计完成 41500 米。 6、今日完成接地扁铁 500 米，累计完成接地扁铁 4000 米。 7、完成 3、4 号箱变。 8、今日已开始升压站基础开挖。 9、破路线管焊接 10 根。 10、完成 8 台并网柜进机房。 11、车棚今日刚复工 2. 承包商动态： 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 2. 质量监理情况： 导轨安装缺少连接件已下发监理通知单，并多次告知阳光电源张志伟均未进行有效整改，且未按照要求工序完成后未进行报验 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		

