

监 理 日 志

第 33 页 共 页

2020 年 04 月 05 日 星期：日	天气：晴	气温：19-8
一、工程施工情况： 1、今日完成组件安装 0.1MW 累计完成组件安装 5.3MW。 2、导轨累计完成 5.8MW。 3、累计完成桥架 2500 米。 4、累计逆变器安装 42 台。 5、今日完成 4 平方线 3000 米，累计完成 50000 米。 6、今日完成接地扁铁 500 米，累计完成接地扁铁 5000 米。 7、DAS1000 箱变基础开挖完成 80%。 车棚进度 今日钢构安装完成 0 个，累计 130 个，完成 50% 2. 承包商动态： 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 组件吊装现场安全旁站，安全警戒线拉设完成，且配备两名指挥人员 屋面施工人员安全帽均进行佩戴 2. 质量监理情况： 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		

