

监 理 日 志

第 34 页 共 页

2020 年 04 月 06 日 星期：一	天气：晴	气温：
<p>一、工程施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日完成组件安装 0.1MW 累计完成组件安装 5.4MW。2、导轨累计完成 5.8MW。3、累计完成桥架 2700 米。4、累计逆变器安装 44 台。5、今日完成 4 平方线 4000 米，累计完成 54000 米。6、今日完成接地扁铁 300 米，累计完成接地扁铁 5300 米。7、DAS1000 箱变基础开挖完成 80%。 <p>车棚进度 今日钢构安装完成 0 个，累计 130 个，完成 50%</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全监理情况： 对施工人员安全帽佩戴进行检查，均正确佩戴2. 质量监理情况： 测量基坑深度，符合图纸要求，进行隐蔽工程拍照留档3. 存在问题及处理情况： <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		

