

监 理 日 志

第 36 页 共 页

2020 年 04 月 08 日 星期：三	天气：晴	气温：11-28
<p>一、工程施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日完成组件安装 0.2MW 累计完成组件安装 5.8MW。2、导轨累计完成 5.8MW。3、累计完成桥架 2700 米。4、累计逆变器安装 44 台。5、今日完成 4 平方线 0 米，累计完成 55000 米。6、今日完成接地扁铁 0 米，累计完成接地扁铁 5300 米。7、DAS1000 箱变基础开挖完成 100%，垫层已浇筑完成。 <p>车棚进度 今日钢构安装完成 0 个，累计 130 个，完成 50%，在进行路面恢复</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全监理情况： 组件吊装现场旁站，并口头告知组件严禁野蛮施工，轻拿轻放，严禁人员背扛组件，易造成组件隐裂2. 质量监理情况： 测量基坑深度，与图纸进行复核 检查逆变器交流电缆转弯半径及有无划伤现象3. 存在问题及处理情况： <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		

