

监 理 日 志

第 40 页 共 页

2020 年 04 月 12 日 星期：日	天气：晴	气温：8-22
<p>一、工程施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日组件安装完成 0.1MW，组件累计安装 5.9MW。2、导轨累计完成 6.2MW。3、今日桥架安装完成 200 米，累计完成桥架 3200 米。4、累计逆变器安装 44 台。5、今日完成 4 平方线 0 米，累计完成 63000 米。6、今日完成接地扁铁 100 米，累计完成接地扁铁 6100 米。7、DAS1000 设备基础支模，承台浇筑完成。 <p>车棚进度：4 号车棚 2 区基础、钢结构全部完成，路面恢复完成</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全监理情况： 到场钢结构槽钢吊装现场安全旁站，警戒线、人员均配备到位，现场未出现安全问题2. 质量监理情况： 检查到场材料，符合图纸尺寸要求、对设备基础进行隐蔽工程检查验收，符合图纸及规范要求，钢筋已取样送检3. 存在问题及处理情况： <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		

