

监 理 日 志

第 50 页 共 页

2020 年 04 月 22 日 星期：三	天气：晴	气温：11-27
一、工程施工情况： 一、施工进度 1、今日安装组件 0MW，累计安装 5.9MW； 2、今日导轨安装 0，累计安装 6.2MW； 3、今日逆变器安装 0 台；累计安装 50 台； 4、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。 5、今日屋面直流电缆放线 0m, 累计完成 66000 米, 电气接线； 6、今日生接地扁铁焊接安装 200m，累计完成 8200m； 7、DSA1000 设备基础浇筑完成，钢结构加工，预计明天开始吊装。 8、3 号成品库下穿桥架完成，低压交流电缆敷设 1500 米，累计敷设 3100 米，生产车间 15ps 下穿桥架完成； 车棚进度： 1、4 号车棚已移交给光伏施工单位； 2、1-2-3 号车棚放线切割路面，1 号车棚开挖基础。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 2. 质量监理情况：催促总包加快施工进度，在本月底停电前，做好设备基础平台施工，完成设备吊装、线缆铺设及终端制作等工序，做好现场每日施工完成量计划安排 3. 现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 15 人；车棚区施工管理 1 人，工人 4 人 三、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		

