

监 理 日 志

第 51 页 共 页

2020 年 04 月 23 日 星期：四	天气：晴	气温：9-28
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日安装组件 0MW，累计安装 5.9MW；2、今日导轨安装 0，累计安装 6.2MW；3、今日逆变器安装 0 台；累计安装 50 台；4、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。5、今日屋面直流电缆放线 0m，累计完成 66000 米，电气接线；6、今日生接地扁铁焊接安装 200m，累计完成 8400m；7、DSA1000 设备基础浇筑完成，钢结构加工，立柱全部安装完成，开始安装横梁。8、3 号成品库下穿桥架完成，低压交流电缆敷设 2000 米，累计敷设 3600 米，生产车间 15ps 下穿桥架完成； <p>二、车棚进度：</p> <ol style="list-style-type: none">1、4 号车棚已移交给光伏施工单位；2、1-2-3 号车棚放线切割路面，1 号车棚开挖基础。 <p>三、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全监理情况：钢结构焊接进行安全检查，对吊车设备运行维修保养记录进行查阅，符合操作规范，检查人员证件，现场吊装警戒线已拉设，高空作业安全带均已佩戴2. 质量监理情况：检查屋面 MC4 接头及线缆绑扎整改情况，正在安排人员进行整改，现场与总包沟通月底停电并柜改造事宜，做好现场准备工作。3. 现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 15 人；车棚区施工管理 1 人，工人 4 人 <p>三、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		

