

监 理 日 志

第 55 页 共 页

2020 年 04 月 27 日 星期：一	天气：晴	气温：11-29
一、工程施工情况： 一、施工进度 1、今日安装组件 0MW，累计安装 6.2MW； 2、今日导轨安装 0，累计安装 6.2MW； 3、今日逆变器安装 0 台；累计安装 50 台； 4、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。 5、今日屋面直流电缆放线 2000m, 累计完成 71000 米, 电气接线； 6、今日接地扁铁焊接安装 400m，累计完成 9000m； 7、DSA1000 设备基础浇筑完成，钢结构加工，立柱全部安装完成，横梁安装完成 100%。 车棚进度： 1、4 号车棚已移交给光伏施工单位，4 号车棚组件安装完成 0.2MW； 2、1-2-3 号车棚放线切割路面，1 号 3 号车棚基础开挖完成，开始浇筑垫层 三、监理工作情况： 1. 审核施工单位报审的资料，对存在的问题进行汇总，沟通处理 2. 对现场高空作业、安全防护措施进行检查，符合要求，均能正确佩戴 3. 高新区装表，现场陪同 3. 现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 24 人；车棚区施工管理 1 人，工人 4 人。 三、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		

