## 监理日志

第56页共页 2020年04月28日 天气:晴 气温: 9-27 星期:二 一、工程施工情况: 一、施工进度 2-4 区车棚组件安装 过路埋管恢复 因施工人员违反厂区条例,造成今天无大规模施工,停工安全培训教育 三、监理工作情况: 1. 组织总包人员对今日违规操作进行培训交底,做好同厂区协调工作 2. 钢结构车棚组件安装进行检查 3. 停电并柜改造现场旁站 3. 现场施工人数: 光伏区施工管理 2 人, 工人 7 人; 车棚区施工管理 1 人, 工人 4 人。 三、其他 填写人:王道春 审核人: 刘士发





