

# 监 理 日 志

第 62 页 共 页

2020 年 05 月 04 日 星期：一	天气：晴	气温：11-35
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、屋面组件全部安装完成,车棚组件安装 0.1MW, 累计完 0.9MW, 完成 46%。</li><li>2、今日逆变器安装 0 台；累计安装 55 台，完成 87%；</li><li>3、今日桥架安装完成 0m, 累计安装完成 3600m。</li><li>4、今日屋面直流电缆放线 0 米, 累计完成 66000 米, 逆变器接线；</li><li>5、今日生接地扁铁焊接安装 200m, 累计完成 10200m；</li><li>6、DSA1000 设备基础钢立柱平台焊接完成, DAS1000 吊装就位，6 台箱变吊装就位；</li><li>7、低压交流电缆放线 0 米，累计完成 7100 米，并网柜接线；</li><li>8、视频监控放线, 清洗水管安装，</li><li>9、低压开关柜并柜完成，低压电缆头制作安装。</li></ol> <p>车棚进度：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、4 号车棚已移交给光伏施工单位；</li><li>2、1 号车棚浇筑承台，2#车棚浇筑垫层。</li></ol> <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 班前会进行旁站</li><li>2. 检查屋面电气施工</li></ol> <p>三、现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 20 人；车棚区施工管理 1 人，工人 3 人。</p> <p>三、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春                      审核人：刘士发</p>		