

监 理 日 志

第 68 页 共 页

2020 年 05 月 11 日 星期：一	天气：晴	气温：9-29
一、工程施工情况： 一、施工进度 1、屋面组件全部安装完成,车棚组件安装 0MW，累计完 1.2MW,完成 58%。 2、今日逆变器安装 0 台；累计安装 55 台，完成 87%； 3、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。 4、今日屋面直流电缆放线 3000 米,累计完成 79000 米,逆变器接线； 5、今日生接地扁铁焊接安装 0m，累计完成 10400m； 6、DSA1000 设备基础钢立柱平台焊接完成,DAS1000 吊装完成，6 台箱变吊装就位； 7、低压交流电缆放线 400 米，累计完成 8400 米，并网柜接线完成 80%； 8、视频监控放线,清洗水管安装， 9、高压电缆放线完成 20% 10、1、2 号车棚浇筑基础 二、监理工作情况： 1、对过墙电缆进行隐蔽工程验收，现场过墙电缆均按照图纸及规范要求进行防火封堵 2、电缆沟深度满足规范要求不低于 70 公分，现场为 87CM，采取铺沙盖砖形式进行回填隐蔽 3、检查 1 区混凝土浇筑养护情况及回填是否按照图纸要求进行夯实，现场均按照图纸要求执行 三、现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 20 人；车棚区施工管理 1 人，工人 8 人。 三、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		

