

监 理 日 志

第 69 页 共 页

2020 年 05 月 12 日 星期：二	天气：晴	气温：7-21
一、工程施工情况： 一、施工进度 1、屋面组件全部安装完成,车棚组件安装 0MW，累计完 1.2MW,完成 58%。 2、今日逆变器安装 0 台；累计安装 55 台，完成 87%； 3、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。 4、今日屋面直流电缆放线 3000 米,累计完成 79000 米,逆变器接线； 5、今日生接地扁铁焊接安装 0m，累计完成 10400m； 6、DSA1000 设备基础钢立柱平台焊接完成,DAS1000 吊装完成，6 台箱变吊装就位； 7、低压交流电缆放线 600 米，累计完成 9000 米，并网柜接线完成 80%； 8、视频监控放线,清洗水管安装， 9、高压电缆放线完成 20% 10、3 号车棚支模 二、监理工作情况： 1、对电缆沟深度进行专项检查，发现 4 区车棚至箱变、NPM 车间电缆沟深度达不到图纸及规范要求，已在现场通知整改，也与总包负责人通报，要求整改，并报监理进行验收 2、对车棚电缆沟要求施工单位做埋管处理，已执行 三、现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 20 人；车棚区施工管理 1 人，工人 8 人。 三、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		

