

监 理 日 志

第 76 页 共 页

2020 年 05 月 20 日 星期：三	天气：晴	气温：7-29
一、工程施工情况： 一、施工进度 1、屋面组件全部安装完成,车棚组件安装 0MW，累计完 1.25MW,完成 65%。 2、今日逆变器安装 0 台；累计安装 57 台，完成 90%； 3、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。 4、今日屋面直流电缆放线 2000 米,累计完成 77000 米,逆变器接线； 5、今日生接地扁铁焊接安装 0m，累计完成 10600m； 6、DSA1000 设备吊装就位，6 台箱变吊装就位,箱变交流电缆接线； 7、低压交流电缆放线 0 米，累计完成 7500 米，并网柜接线完成； 8、视频监控放线,清洗水管安装， 9、低压开关柜并柜完成，低压电缆头制作安装。 10、DAS1000 至高压接入柜 240 电缆放线、240 电缆接入 10kv 并网柜 11、一次设备接线施工 车棚进度： 1、3 号车棚钢构安装 二、监理工作情况： 1. 巡视钢构安装，要求施工人员佩戴好安全带，安全帽，安全鞋进行高空作业，同时做好防暑降温工作，合理避开高温期 2. 并网柜高压线缆敷设接线同马牌厂家共同确定下方电缆走向，避免因施工造成不必要的事故 3. 电缆沟标示牌安装检查 三、现场施工人数：光伏区施工管理 3 人，工人 12 人；车棚区施工管理 1 人，工人 6 人 三、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		

