

监 理 日 志

第 80 页 共 页

2020 年 05 月 24 日 星期：日	天气：晴	气温：9-35
一、工程施工情况： 一、施工进度 1、视频监控放线,清洗水管安装， 2、低压开关柜并柜完成，低压电缆头制作安装。 3、DAS1000 至高压接入柜 240 电缆放线、240 电缆接入 10kv 并网柜 4、一次设备接线施工 5、1 区车棚电缆沟开挖 6、钢结构车棚安装，已完成所有车棚施工 7、3、4 号箱变高压电缆 3*185 电缆敷设已完成，剩余一根 3*70 电缆敷设 8、4 区车棚直流线缆敷设 9、厂区配电房并网柜互感器安装 二、监理工作情况： 1. 高压电缆敷设现场检查，对吊车设备进行检查，符合吊装条件，吊装范围均拉设警戒线，且派 2 人进行安全指挥旁站 2. 检查车棚直流线缆敷设，要求 MC4 接头避开组件与组件空隙处，避免下雨造成短路 3. 配电房并网柜互感器安装巡检 三、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		





● 大陆马牌轮胎光伏发电项目

施工区域: 生产车间
施工内容: 高压电缆敷设
时间: 2020.05.24 15:38
天气: 晴 30°C
地点: 合肥市·大陆马牌轮胎(中国)有限公司

今日水印
— 相机 —



PUFENG
普枫

普枫合肥大陆马牌8.2
项目

施工区域: 2#接入点
施工内容: 更换效验互感器
拍摄时间: 2020.05.24 10:36
天气: 晴 26°C

今日水印
— 相机 —